

**Projekt: CZ.1.06/5.2.00/07.06470**

**„Modernizace výtahů v bytovém domě Třebíč, Družstevní 1060-3“**

<b>Program</b>	- <b>Integrovaný operační program - IOP</b>
Prioritní osa 5	- Národní podpora územního rozvoje
Oblast intervence 5.2	- Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Podporovaná aktivita 5.2b)	- Regenerace bytových domů
Podpora	- Integrovaný plán rozvoje měst – IPRM
Územní zaměření podpory	- Třebíč, zóna Horka-Domky

**Objednatel: Společenství vlastníků jednotek bytového domu Třebíč, Družstevní 1060-3**  
se sídlem Družstevní 1032, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 55 059

**Zhotovitel: TREBILIFT, s.r.o.**  
se sídlem Novodvorská 1110, 674 01 Třebíč  
IČ: 255 05 734

#### **Místo plnění:**

Kraj Vysočina; okres Třebíč; obec Třebíč; místní část Horka-Domky; ulice Družstevní; dům s byty a nebytovými prostory č.p.1060-1063 na parc.č. st. 3860- st. 3863 v k.ú. Třebíč.

#### **Popis prací:**

##### **Modernizace osobních výtahů - 4 ks**

Předmětem této části zakázky byla demontáž stávajících osobních výtahů a dodávka a montáž osobních bubnových výtahů, určených pro svislou dopravu osob nebo osob a drobných nákladů.

Nové osobní výtahy byly instalovány do existujících výtahových šachet s využitím stávajících strojoven – vše bez větších stavebních úprav. Nové výtahy splňují požadavky všech v současnosti platných norem a vyhlášek, došlo ke zvýšení bezpečnosti výtahů, zvýšení nosnosti a zvětšení klecí výtahu.

#### **Technické parametry**

Druh výtahu	A10
Typ	BOV 320/0,63
Nosnost	320 kg, 4 osoby
Rychlost	0,63 m.s <sup>-1</sup>

Dopravní zdvih	22 m
Stanice/nástupiště	9/9
Pohon	výtahový stroj S4, BOV 320/0,63, Ø bubnu 450 mm, elektromotor 5,5 kW, In 12,6A, řízený frekvenčně
Nosné prostředky	2 x lano, Ø 10 mm, ČSN 02 4340.01
Klec výtahu	vnitřní rozměr (světlost): š. 810 mm x hl. 1300 mm x v. 2000 mm,
Klecové dveře	plně automatické typ BUS 700/2000 mm, nerez s průhledovými okny
Šachetní dveře	jednokřídlé ruční 700/2000 mm, s dovírači a bezpečnostní certifikovanou dveřní uzávěrou, včetně kompletního ocelového portálu
Konzoly a vodítka	vodítka klece T 70/60/12 zavěšená stávající (očištěna a slícována), doplnění konzol vodiček klece
Řízení výtahu	mikroprocesorové se sběrem dolů
El. instalace	vodiči Cu s instalací v PVC žlabech včetně hlavního vypínače
Komunikátor	ATH GSM je součástí rozvaděče

### **Termíny provádění díla:**

Modernizace osobního výtahu - 4 ks	
Termín zahájení	07.06.2010
Termín dokončení	30.07.2010

### **Cena díla:**

Modernizace osobního výtahu - 4 ks	
Cena celkem včetně DPH	3.514.368, 00 Kč

**Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.**

V Třebíči dne 30.07.2010

Zpracoval: Ing. Veškrna Zdeněk