

Projekt: CZ.1.06/5.2.00/07.07807

„Regenerace bytového panelového domu č.p.1156-1165 na ulici Okrajová 6,8,10,12,14,16,18,20,22 a 24“

| | |
|----------------------------|--|
| Program | - Integrovaný operační program - IOP |
| Prioritní osa 5 | - Národní podpora územního rozvoje |
| Oblast intervence 5.2 | - Zlepšení prostředí v problémových sídlištích |
| Podporovaná aktivita 5.2b) | - Regenerace bytových domů |
| Podpora | - Integrovaný plán rozvoje měst – IPRM |
| Územní zaměření podpory | - Třebíč, zóna Horka-Domky |

Objednatel: Společenství vlastníků jednotek bytového domu Třebíč, Okrajová 1156-65
se sídlem Okrajová 1163, 674 01 Třebíč
IČ: 292 51 141

Zhotovitel:

Část 1-2) Zateplení obvodového pláště a stavební úpravy bytového domu

TOMIreko s.r.o.
se sídlem Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 292 51 141

Část 3) Výměna výplní okenních otvorů a dveří

EKONOMSERVIS – stavby a.s.
se sídlem Masná 27/9, 602 00 Brno
IČ: 469 74 857

Část 4) Rekonstrukce domovní předávací stanice tepla - 2 ks

TTS energo s.r.o.
Průmyslová 163
IČ: 607 24 692

Místo plnění:

Kraj Vysočina; okres Třebíč; obec Třebíč; místní část Horka-Domky; ulice Okrajová; dům s byty a nebytovými prostory č.p.1156 - 1165 na parc.č. st. 3845 - 3854 v k.ú. Třebíč, okr. Třebíč.

Popis prací:

Část 1-2) Zateplení obvodového pláště a stavební úpravy bytového domu

Předmětem této části zakázky byly stavební práce a úpravy, které byl prováděny souběžně se zateplením domu – regeneraci bytového domu, jejímž předmětem bylo zejména zateplení obvodového pláště budovy.

V průběhu přípravy zateplení jižní fasády domu se provedla demontáž stávajících kovových zavěšených balkonů.

V průběhu zateplení jižní fasády bylo provedeno vybudování představěných a na konzolách založených lodžii a jejich kompletace (zábradlí včetně výplní). V průběhu prací na zateplení domu byla provedena rekonstrukce společných lodžii, rekonstrukce venkovních schodišť na severní straně domu, úprava vstupů, výměna parapetů, úpravy hromosvodu a ostatní drobné práce.

Část 3) Výměna výplní okenních otvorů a dveří

Předmětem této zakázky byla osazení plastových oken, balkónové sestavy a hliníkových vchodových dveří místo stávajících oken a dveří ve společných prostorech domu a (společné lodžie, sklepní okna, jižní vchodové dveře a zadní severní vstupy).

Část 4) Rekonstrukce domovní předávací stanice tepla - 2

Předmětem této části zakázky bylo řešení vytápění a ohřevu teplé užitkové vody v objektu bytového domu č.p. 1156 - 65 na ulici Okrajová v Třebíči. V objektu byly instalovány dvě tlakově závislé průtočné předávací stanice.

Nově byly osazeny dvě neprůtočné a tlakově nezávislé předávací stanice, které byly připojeny do primárního přívodu tepla z CZT a do stávajícího sekundárního rozvodu UT a TUV.

Termíny provádění díla:

Část 1-2) Zateplení obvodového pláště a stavební úpravy bytového domu

| | |
|------------------|------------|
| Termín zahájení | 24.08.2011 |
| Termín dokončení | 21.01.2012 |

Část 3) Výměna výplní okenních otvorů a dveří

| | |
|------------------|------------|
| Termín zahájení | 01.09.2011 |
| Termín dokončení | 21.09.2011 |

Část 4) Rekonstrukce domovní předávací stanice tepla - 2 ks

| | |
|------------------|------------|
| Termín zahájení | 16.09.2011 |
| Termín dokončení | 26.09.2011 |

Cena díla:

Část 1-2) Zateplení obvodového pláště a stavební úpravy bytového domu

| | |
|------------------------|------------------|
| Cena celkem včetně DPH | 14 646 446,-- Kč |
|------------------------|------------------|

Část 3) Výměna výplní okenních otvorů a dveří

| | |
|------------------------|-----------------|
| Cena celkem včetně DPH | 1 256 926,-- Kč |
|------------------------|-----------------|

Část 4) Rekonstrukce domovní předávací stanice tepla - 2 ks

| | |
|------------------------|---------------|
| Cena celkem včetně DPH | 477 700,-- Kč |
|------------------------|---------------|

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V Třebíči dne 30.06.2012

Zpracoval: Ivana Bendová