

**Projekt: CZ.1.06/5.2.00/07.07799**

**„Revitalizace bytového domu č.p.1116-22 na ul.Čeloudova  
54,56,58,60,62,64 a 66 Horka-Domky v Třebíči“**

Program	- Integrovaný operační program - IOP
Prioritní osa 5	- Národní podpora územního rozvoje
Oblast intervence 5.2	- Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Podporovaná aktivita 5.2b)	- Regenerace bytových domů
Podpora	- Integrovaný plán rozvoje měst – IPRM
Územní zaměření podpory	- Třebíč, zóna Horka-Domky

**Objednatel: Společenství vlastníků jednotek bytového domu Třebíč, Čeloudova 1116-22**  
se sídlem Čeloudva 1119/60, 674 01 Třebíč  
IČ: 292 24 446

**Zhotovitel:**

**Část 1-2) Zateplení obvodového pláště a stavební úpravy bytového domu**

**AGSTAV TŘEBÍČ a.s.**  
se sídlem Hrotovická 1184, 674 01 Třebíč  
IČ: 469 66 676

**Část 4) Rekonstrukce domovní předávací stanice tepla - 2 ks**

**TTS energo s.r.o.**  
Průmyslová 163  
IČ: 607 24 692

**Místo plnění:**

Kraj Vysočina; okres Třebíč; obec Třebíč; místní část Horka-Domky; ulice Čeloudova; dům s byty a nebytovými prostory č.p.1116-1122 na parc.č. st. 6713 - 6719 v k.ú. Třebíč, okr. Třebíč.

**Popis prací:**

**Část 1-2) Zateplení obvodového pláště a stavební úpravy bytového domu**

Předmětem této části zakázky byly stavební práce a úpravy, které byly prováděny souběžně se zateplením domu – regenerací bytového domu, jejímž předmětem bylo zejména zateplení obvodového pláště budovy.

V průběhu přípravy zateplení západní fasády domu se provedla demontáž stávajících kovových zavěšených balkonů.

V průběhu zateplení západní fasády bylo provedeno vybudování představených a na konzolách založených lodžii a jejich kompletace (zábradlí včetně výplní). V průběhu prací na zateplení domu byla provedena rekonstrukce společných lodžii, zateplení podhledu stropů a stěny ve vstupních prostorách, rekonstrukce venkovních schodišť na východní straně domu, výměna parapetů, úpravy hromosvodu a ostatní drobné práce.

## **Část 4) Rekonstrukce domovní předávací stanice tepla - 2**

Předmětem této části zakázky bylo řešení vytápění a ohřevu teplé užitkové vody v objektu bytového domu č.p. 1116 - 22 na ulici Čeloudova v Třebíči. V objektu byly instalovány dvě tlakově závislé průtočné předávací stanice.

Nově byly osazeny dvě neprůtočné a tlakově nezávislé předávací stanice, které byly připojeny do primárního přívodu tepla z CZT a do stávajícího sekundárního rozvodu UT a TUV.

### **Termíny provádění díla:**

#### **Část 1-2) Zateplení obvodového pláště a stavební úpravy bytového domu**

Termín zahájení 01.08.2011

Termín dokončení 11.05.2012

#### **Část 4) Rekonstrukce domovní předávací stanice tepla - 2 ks**

Termín zahájení 01.09.2011

Termín dokončení 10.09.2011

### **Cena díla:**

#### **Část 1-2) Zateplení obvodového pláště a stavební úpravy bytového domu**

Cena celkem včetně DPH 18 247 082,-- Kč

#### **Část 4) Rekonstrukce domovní předávací stanice tepla - 2 ks**

Cena celkem včetně DPH 521 461,-- Kč

**Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.**

V Třebíči dne 30.06.2012

Zpracoval: Bendová Ivana