

Zadavatel: **Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo**
se sídlem Třebíč, Nerudova 1190/3, PSČ 674 01
(IČ: 000 50 016)

Místo realizace: **Kraj Vysočina; okres Třebíč; obec Třebíč; místní část Horka-Domky; ul. Družstevní; dům s byty a nebytovými prostory č.p.988-9 na parc.č. st.2868/1-2 v k.ú. Třebíč.**

Předmět projektu: **CZ.1.06/5.2.00/07.09099**
„Stavební úpravy byt. domu č.p. 988-9 na ulici Družstevní, Třebíč“

Dodavatelé: **Část 1): Zateplení části budovy a stavební práce ostatní**
Dodavatel: TOMIreko, s.r.o., Třebíč
Část 2): Elektro - rekonstrukce a posílení HDV
Dodavatel: Karel Průša, Střítež 66

Výběrové řízení na Dodavatele podléhalo režimu dle „Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v pl. znění, v programovém období 2007-2013“.

Zahájení realizace: **3.10.2013**
Ukončení realizace: **15.11.2013**

Celkové náklady projektu: 1 309 041,- Kč (vč. DPH)
Způsobilé výdaje projektu: **1 309 041,- Kč (vč. DPH)**
Požadovaná dotace (40%): **523 615,- Kč (vč. DPH)**

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Popis prací: V rámci realizace Části 1) došlo k reprofilaci stávajícího povrchu severní fasády obvodového pláště, odstranění nerovností a drobných statických poruch. Tato obvodová stěna byla zateplena KZS na bázi objemově stálého fasádního polystyrenu EPS-F tl. 140mm / sokl XPS- tl. 140mm /. Stěny štítů již byly zatepleny EPS-F tl. 80mm – investor nepožadoval doteplení. Zateplení bylo provedeno v souladu s normou ČSN 732901 a dle technologického předpisu pro provádění vnějšího kontaktního zateplovacího systému (ETICS). V rámci této Části projektu byla dále provedena jako konečná povrchová úprava silikonová probarvená omítka a výměna klempířských prvků na dotčených konstrukcích a další práce drobného charakteru. Byla také provedena demontáž stávajících hromosvodů na severním průčelí a po dokončení KZS byla provedena montáž hromosvodu ve stejných trasách s napojením do nově provedené podzemní jímací soustavy. Podél severního průčelí objektu byl vybourán stávající okapový chodník a nahrazen novým.

V případě realizace Části 2) předmětného projektu se jednalo o rekonstrukci a posílení hlavního domovního vedení (HDV) v bytovém domě č.p.988-9 na ul. Družstevní v Třebíči. Projekt řešil výměnu pojistkových vložek ve stávající hlavní přípojkové skříni HDSS1 na hodnoty 80A, a dále položení nového vedení vodiči 1-YY 3x50+35 mm² až do 4.patru BD, včetně nového připojení všech elektroměrových skříní domu. Všechny třídy skříně elektroměrových rozvaděčů zůstaly zachovány; přístrojová náplň (vystrojení) všech rozvaděčů byla demontována a nahrazena novým vystrojením. Stávající připojení všech bytových rozvaděčů RB zůstalo zachované s tím, že

jeho případná výměna bude odvislá od výhradního rozhodnutí vlastníka/uživatele bytu. Nové připojení bytových rozvaděčů RB bude provedeno až po rozhodnutí vlastníka/uživatele bytu, a to samostatnými kabely CYKY 5 x 6 mm² pod omítkou. V každém vchodě byla zřízena hlavní ochranná přípojnice (HOP), uzemněná zemním drátem FeZn o průměru 10 mm na okružní uzemňovací vedení hromosvodu. Na svorkovnici HOP byla také připojena veškerá kovová zařízení domu dle požadavků normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Přípojnice byla uzemněna. Elektrická instalace v objektu byla provedena podle platných předpisů a norem ČSN. Po ukončení montážních prací byla vypracována výchozí revize.

Fotodokumentace:



Zpracoval: Bendová Ivana, Ing. Josef Petr